

総務委員会報告資料【追加】

令和8年8月17日

報告事項件名	頁
1 【追加】本庁舎北館大規模改修工事に伴うアスベスト漏えいについて	2

(施設営繕部)

総務委員会報告資料

令和8年8月17日

件 名	【追加】本庁舎北館大規模改修工事に伴うアスベスト漏えいについて														
所 管 部課名	施設営繕部 中部地区建設課														
内 容	本庁舎北館大規模改修工事3階部分の工事中にアスベストの漏えいがあったので報告する。 1 経緯 <table border="1"> <thead> <tr> <th>日付</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和8年5月18日</td><td> - アスベスト撤去作業前の空気濃度測定を実施 測定結果は検出下限値未満 - 以降作業期間中は6日以内毎に一度の測定を実施 測定結果は、全て基準値の1本/L未満 </td></tr> <tr> <td>8月 4日</td><td>作業中の空気濃度測定を実施</td></tr> <tr> <td>8月 5日</td><td>8月4日に行った検体の測定速報の結果、基準値を超える27本/Lを確認 作業を中止し詳細な分析を実施</td></tr> <tr> <td>8月 6日</td><td>漏えい状況の確認のため、空気濃度測定を実施 測定結果は基準値の1本/L未満</td></tr> <tr> <td>8月 7日</td><td> 8月4日に行った検体の分析結果がアスベスト(クリソタイル)23本/Lと判明 - 漏えい個所と推定される、ホースやフィルターを交換し排気口付近の清掃を実施 </td></tr> <tr> <td>8月10日</td><td>清掃状況確認のため空気濃度測定を実施 測定結果は基準値の1本/L未満</td></tr> </tbody> </table> ※ 基準値は「建築物の解体等に係る石綿（アスベスト）飛散防止対策マニュアル（東京都環境局）」の評価の目安による。 2 基準値を超過した排出場所 作業室内の空気を集約し、アスベストを除去するためのフィルターを通して排気するため、8本のホースをまとめている排気口（北館3階南西向きのバルコニーで外壁の外側）。 なお、8月4日に3階2か所と北館建物周囲4か所、計6か所で測定したが、他の5か所では基準値未満であった。 3 漏えい期間 漏えい期間は前回濃度測定した7月29日から作業を中止した8月5日の最大で6日間（休工中の土日を除く）。	日付	内 容	令和8年5月18日	- アスベスト撤去作業前の空気濃度測定を実施 測定結果は検出下限値未満 - 以降作業期間中は6日以内毎に一度の測定を実施 測定結果は、全て基準値の1本/L未満	8月 4日	作業中の空気濃度測定を実施	8月 5日	8月4日に行った検体の測定速報の結果、基準値を超える27本/Lを確認 作業を中止し詳細な分析を実施	8月 6日	漏えい状況の確認のため、空気濃度測定を実施 測定結果は基準値の1本/L未満	8月 7日	8月4日に行った検体の分析結果がアスベスト(クリソタイル)23本/Lと判明 - 漏えい個所と推定される、ホースやフィルターを交換し排気口付近の清掃を実施	8月10日	清掃状況確認のため空気濃度測定を実施 測定結果は基準値の1本/L未満
日付	内 容														
令和8年5月18日	- アスベスト撤去作業前の空気濃度測定を実施 測定結果は検出下限値未満 - 以降作業期間中は6日以内毎に一度の測定を実施 測定結果は、全て基準値の1本/L未満														
8月 4日	作業中の空気濃度測定を実施														
8月 5日	8月4日に行った検体の測定速報の結果、基準値を超える27本/Lを確認 作業を中止し詳細な分析を実施														
8月 6日	漏えい状況の確認のため、空気濃度測定を実施 測定結果は基準値の1本/L未満														
8月 7日	8月4日に行った検体の分析結果がアスベスト(クリソタイル)23本/Lと判明 - 漏えい個所と推定される、ホースやフィルターを交換し排気口付近の清掃を実施														
8月10日	清掃状況確認のため空気濃度測定を実施 測定結果は基準値の1本/L未満														

4 漏えいの原因

請負業者からは、「集塵排気装置若しくはホースから漏えいしたと想定される」と報告を受けたが、8月13日現在詳細な原因は確定できていないとのこと。

5 周知の実施

健康被害を心配する方に対し、8月13日に以下の対応を行った。

- (1) プレスリリース
- (2) 区ホームページ（来庁者向け）

6 相談窓口

中部地区建設課で工事内容の説明や健康に不安を感じる方の話を伺ったうえで、状況に応じ衛生部に相談し保健所や病院をご案内する。

なお、コールセンターでも同様の対応を行う。

7 今後の方針

- (1) 健康に不安を感じる方へ真摯に対応していく。
- (2) 8月17日に実施する再測定の結果、安全が確認できた場合は作業を再開する。
- (3) 改めて安全確保に努め、残工事中は濃度測定を毎日実施する。

測定位置図

