

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

工事工程予定表

別添資料 1

平成30年6月 日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

(工区)

引き続き、仮上り緩行線軌道新設(昼夜間)を行います。

(工区)

引き続き、仮上り緩行線軌道新設(昼夜間)を行います。また、9月上旬から高架橋基礎構築(昼夜間)を行います。

(工区)

引き続き、高架橋躯体構築(昼夜間)、桁架設・塗装工・橋面工(昼夜間)、仮上り緩行線軌道新設(昼夜間)を行います。また、7月から踏切基礎設置(夜間)、仮ホーム上家改造(昼夜間)を行います。

(工区)

引き続き、仮上り緩行線軌道新設(昼夜間)、高架橋補強(昼間)を行います。また、8月下旬から既設擁壁撤去準備(昼夜間)を行います。

線路内に鋼矢板が埋設していることを確認したため、撤去が必要となり、全線高架化(営業線)及び踏切解消は2021年3月から2022年3月へ変更となります。

ご協力をお願いします

○夜間や休日も作業を行なっております。工事の内容につきましては、チラシ等でお知らせいたします。

○騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。



① 栗六陸橋付近の工事状況



② 駅付近の工事状況



③ 駅北側の工事状況

本年秋に上り緩行線を西側へ移設する予定です。これにより乗り場(ホーム)も変わります。

全体平面図



本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。
事業についてご不明な点は、足立区鉄道立体推進室(03-3880-5484)にお問い合わせ下さい。

区画街路第14号線用地取得状況

別添資料2

