

総務委員会 報告資料


令和7年6月30日

報告事項件名	頁
1 本庁舎北館大規模改修工事の進捗について	2

(施設営繕部)

総務委員会報告資料

令和7年6月30日

件名	本庁舎北館大規模改修工事の進捗について												
所管部課名	施設営繕部 中部地区建設課、庁舎管理課												
内 容	本庁舎北館大規模改修工事の進捗について、以下のとおり報告する。 なお、現在施工中の第1期工事において、遅れは生じていない。												
	1 本庁舎北館大規模改修工事全体スケジュール												
	<table><tr><td></td><td>第1期（施工中）</td><td>第2期（予定）</td><td>第3期（予定）</td></tr><tr><td>施工位置</td><td>屋上・4階</td><td>屋上・3階・2階</td><td>屋上・1階・地下</td></tr><tr><td>工期</td><td>令和6年6月28日 から 令和7年12月12日</td><td>令和8年度 から 令和9年度</td><td>令和10年度 から 令和11年度</td></tr></table>		第1期（施工中）	第2期（予定）	第3期（予定）	施工位置	屋上・4階	屋上・3階・2階	屋上・1階・地下	工期	令和6年6月28日 から 令和7年12月12日	令和8年度 から 令和9年度	令和10年度 から 令和11年度
		第1期（施工中）	第2期（予定）	第3期（予定）									
	施工位置	屋上・4階	屋上・3階・2階	屋上・1階・地下									
工期	令和6年6月28日 から 令和7年12月12日	令和8年度 から 令和9年度	令和10年度 から 令和11年度										
2 第1期工事の作業状況について													
(1) 屋上 太陽光設備、非常用発電設備、空調設備等の新規基礎等を設置し、 順次、機器の搬入を進めている。													
(2) 4階執務室内 天井内の空調機器等の設置を行い、壁や天井の仕上げを施工している。													
(3) 階段室 区道側階段室の内装改修工事が終わり、地下2階から3階までの使用を再開した。													
※位置については別紙参照													
													
執務室内の状況	屋上基礎やフェンスの状況												

3 今後の作業工程について

- (1) 屋上
太陽光設備、非常用発電設備、受電設備等の機器設置及び接続
- (2) 4階執務室内
壁、床や配線等の仕上げ
- (3) 外構
東側駐車場出入口の止水板設置

4 東側駐車場出入口の閉鎖について

水害対策の止水板設置のため、東側駐車場出入口を以下のとおり閉鎖する。


- (1) 閉鎖期間（予定）
令和7年7月22日（火）から8月8日（金）（18日間）
- (2) 周知方法
 - ① 案内看板の事前設置
 - ② 区HPへの掲載
 - ③ 近隣町会への周知
 - ④ 交通誘導員を配置し、国道側出入口への車両の誘導

5 今後の方針

工事の進捗について、適宜、総務委員会への報告を行っていくとともに、区HPなどに掲載し、広く区民や職員へ情報提供を行う。

本庁舎北館大規模改修工事第1期
施工の位置について 【4階】

別紙



本庁舎北館大規模改修工事第1期 施工の位置について 【屋上】

工事完了イメージ

