

報告第2号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、別紙調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

平成16年2月23日

提出者 足立区長 鈴木 恒 年

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
86	13. 6. 13 平成13年第2回 足立区議会定例 会で承認86号	(仮称) 総合文化 センター新築工事 [金澤・新井・渡喜 建設共同企業体]	① 1, 617, 000, 000		① 15. 12. 26	1. 再開発ビル本体 工事の諸官庁検査が 平成16年1月に行な われるため、本工事 についても工期内に 受検するよう工期を 延伸したことによる 2. 劇場部の演劇特 化に向けた変更及び ギャラリー部の多目 的利用化による変更 などにより工事変更 をしたことによる。
	15. 5. 28 平成15年第2回 足立区議会定例 会で報告済		② 1, 618, 900, 500		—————	
	15. 12. 25		③ 1, 900, 500	0. 1	② 16. 1. 30	
	16. 1. 19		② 1, 769, 218, 500			
			③ 150, 318, 000	9. 4		
99	13. 10. 19 平成13年第3回 足立区議会定例 会で承認99号	(仮称) 総合文化 センター電気工事 [トーテック・チネ ン・長島建設共同企 業体]	① 288, 750, 000		① 15. 12. 26	1. 再開発ビル本体 工事の諸官庁検査が 平成16年1月に行な われるため、本工事 についても工期内に 受検するよう工期を 延伸したことによる 2. ギャラリー部の 多目的利用化による 電気設備の増強及び 見直しをしたこと による。
	15. 5. 28 平成15年第2回 足立区議会定例 会で報告済		② 291, 165, 000		—————	
	15. 12. 24		③ 2, 415, 000	0. 8	② 16. 1. 30	
			② 315, 682, 500			
			③ 24, 517, 500	9. 3		
100	13. 10. 19 平成13年第3回 足立区議会定例 会で承認100号	(仮称) 総合文化 センター空気調和工事 [新菱・木工房・坂田 建設共同企業体]	① 613, 200, 000		① 15. 12. 26	1. 再開発ビル本体 工事の諸官庁検査が 平成16年1月に行な われるため、本工事 についても工期内に 受検するよう工期を 延伸したことによる 2. 劇場部の演劇特 化に向けた変更及び ギャラリー部の多目 的利用化による空気 調和設備の増強及び 見直しをしたこと による。
	15. 5. 28 平成15年第2回 足立区議会定例 会で報告済		② 614, 313, 000		—————	
	15. 12. 24		③ 1, 113, 000	0. 1	② 16. 1. 30	
			② 651, 063, 000			
			③ 36, 750, 000	6. 1		

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円)		増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額		①議決工期	②変更後工期	
101	13. 10. 19 平成13年第3回 足立区議会定例 会で承認101号	(仮称) 総合文化 センター舞台機構工事 [カヤバ工業(株)]	①	441, 000, 000	△0. 8	①	15. 12. 26	1. 再開発ビル本体 工事の諸官庁検査が 平成16年1月に行な われるため、本工事 についても工期内に 受検するよう工期を 延伸したことによる 2. 劇場部の演劇特 化に向けた変更によ る舞台機構設備の増 強及び見直しをした ことによる。
	②		437, 314, 500	②		—————		
	③		△3, 685, 500	②		16. 1. 30		
	15. 5. 28 平成15年第2回 足立区議会定例 会で報告済		②	464, 751, 000	5. 3	②	16. 1. 30	
	15. 12. 25		③	27, 436, 500				
102	13. 10. 19 平成13年第3回 足立区議会定例 会で承認102号	(仮称) 総合文化 センター舞台音響工事 [田中電気(株)]	①	281, 400, 000	7. 8	①	15. 12. 26	1. 再開発ビル本体 工事の諸官庁検査が 平成16年1月に行な われるため、本工事 についても工期内に 受検するよう工期を 延伸したことによる 2. 劇場部の演劇特 化に向けた変更及び ギャラリー部の多目 的利用化による舞台 音響設備の増強及び 見直しをしたことに よる。
	②		303, 481, 500	②		16. 1. 30		
	③		22, 081, 500					
	15. 12. 24		②	265, 261, 500	1. 8	②	16. 1. 30	
	15. 5. 28 平成15年第2回 足立区議会定例 会で報告済		③	4, 861, 500				
	15. 12. 22		②	273, 966, 000	5. 2	②	16. 1. 30	
			③	8, 704, 500				
103	13. 10. 19 平成13年第3回 足立区議会定例 会で承認103号	(仮称) 総合文化 センター舞台照明工事 [榎松村電機製作所]	①	260, 400, 000	1. 8	①	15. 12. 26	1. 再開発ビル本体 工事の諸官庁検査が 平成16年1月に行な われるため、本工事 についても工期内に 受検するよう工期を 延伸したことによる 2. 劇場部の演劇特 化に向けた変更及び ギャラリー部の多目 的利用化による舞台 照明設備の増強及び 見直しをしたことに よる。
	②		265, 261, 500	②		—————		
	③		4, 861, 500	②		16. 1. 30		
	15. 5. 28 平成15年第2回 足立区議会定例 会で報告済		②	273, 966, 000	5. 2	②	16. 1. 30	
	15. 12. 22		③	8, 704, 500				