

報告第10号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

平成22年9月24日

提出者 足立区長 近藤 弥生

議決を得た契約の変更調書

議案番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由		
47	22. 4. 30 平成22年 第2回足立区 議会臨時会で 承認47号	区画整理工事[六木ー 8] [株式会社 大基建設]	① 177,240,000	6.6		①仮換地の利用計画が決定し、地権者から宅地排水枘設置要望があり、変更したことによる。 ②当初の予定以上のコンクリート塊が出たことにより処分費が増額したことによる。		
	22. 7. 28		② 189,018,900 ③ 11,778,900				① 189,018,900 ② 194,940,900 ③ 5,922,000	3.1
104	21. 6. 24 平成21年 第2回足立区 議会定例会で 承認104号	第九中学校改修その他 工事 [三浦・武家田 建設共同企業体]	① 988,050,000	2.5		学校要望や既存躯体状況等を確認した結果、設計変更が必要になったことによる。 ①防水押さえコンクリートを撤去したことによる。 ②内装材仕様を変更したことによる。 ③バスケットゴール仕様を変更したことによる。 ④軒樋仕様を変更したことによる。		
5	22. 1. 21 平成22年 第2回足立区 議会定例会で 報告5号		② 1,013,003,250 ③ 24,953,250				② 1,016,192,100 ③ 3,188,850	2.8
	22. 7. 30							
170	21. 12. 9 平成21年 第4回足立区 議会定例会で 承認170号	(旧)教育相談センター 解体工事 [渡部・大淵 建設共同企業体]	① 296,310,000		① H21. 12. 9～ H22. 8. 31	①現状地盤面下からコンクリートガラ及び廃材等が発生し、分別処分を行ったことによる。 ②地下部分の解体作業に伴って騒音振動が発生し、近隣より苦情があったため、解体工法を変更したことによる。		
	22. 8. 5							② H21. 12. 9～ H22. 10. 9

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円)		増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額		①議決工期	②変更後工期	
87	20. 6. 25 平成20年 第2回足立区 議会定例会で 承認87号	(仮称)新田公園新設工事 [株式会社 東京三田組]	①	324,450,000				①雨水流出防止の対応として、芝生広場窪地へ碎石層2076㎡を設置したことによる。 ②地元要望により、注意版2基および歴史版1基を設置したことによる。 ③利用者の増に伴い、多目的広場へ仮設トイレ1基を設置したことによる。 ④改訂後の安全基準に適合させるため、砂場枠の構造を変更し、ゴムカバーを設置したことによる。
			②	340,832,100				
			③	16,382,100	5.0			
5	22. 3. 12 平成22年 第2回足立区 議会定例会で 報告5号		②	350,796,600				
	22. 8. 5		③	9,964,500	8.1			