

報告第10号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

平成23年7月8日

提出者 足立区長 近藤 弥生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
136	21. 10. 6 平成21年 第3回足立区 議会定例会で 承認136号	西新井小学校改築その他 工事	① 1,522,395,000			当初設計より地盤の液状化 判定を厳しくし、杭基礎の 設計をより安全なものに変 更したことによる。 ①杭径の変更(φ700～ φ1000を全てφ1000)
2	21. 12. 17 平成22年 第1回足立区 議会定例会で 承認2号	[似鳥・小倉・渡建建設 共同企業体]	② 1,672,606,950 ③ 150,211,950	9.9		②杭本数の増(73本から 77本に変更) ③フーチング形状・配筋の 増 ④地中梁断面・配筋の増
110	22. 12. 20 平成22年 第4回足立区 議会定例会で 承認110号		② 1,691,665,500 ③ 19,058,550	1.1	①H21. 10. 7～ ～H23. 2. 28 ②H21. 10. 7～ H23. 6. 30	杭の口径、本数及び杭芯ず れへの対応や地中築配筋を 変更したことに伴い、工期 延長が生じたため、現場の 安全管理に要する費用、現 場の維持管理に要する費用 を変更したことによる。 ①杭径の変更(700φ～ 1000φをすべて1000 φに変更) ②杭の本数の変更(73本 から77本) ③杭芯ずれへの対応や地中 築配筋の変更
	23. 2. 25					【設計変更】 ①計画通知による変更 ② 近隣要望及び近隣対策に関 する変更 ③スリーブ貫通 位置変更による搬出土変更 等をしたことによる。
	23. 5. 31				①H21. 10. 7～ ～H23. 6. 30 ②H21. 10. 7～ H23. 8. 31	東日本大震災に伴い、工期 延長が生じたことによる。

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由	
137	21. 10. 6 平成21年 第3回足立区 議会定例会で 承認137号	西新井小学校改築電気設 備工事 [三英・雄光 建設共同企業体]	① 177,450,000			①建築工事の契約変更に伴い、工期延長が生じたことによる。 ②工期延長に伴い、現場の安全管理に要する費用、現場の維持管理に要する費用を変更したことによる。	
17	22. 12. 13 平成22年 第4回足立区 議会定例会で 承認17号		② 180,873,000 ③ 3,423,000	1.9	①H21. 10. 7～ H23. 2. 28 ②H21. 10. 7～ H23. 6. 30		
	23. 2. 25						【設計変更】 使い勝手・メンテナンスを考慮した変更、学校要望による変更等が必要になったことに伴い、設計変更が生じたことによる。
	23. 5. 31				①H21. 10. 7～ H23. 6. 30 ②H21. 10. 7～ H23. 8. 31		東日本大震災に伴い、工期延長が生じたことによる。

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
	21. 9. 3	西新井小学校改築給排水 衛生設備工事 [東洋・やんま 建設共同企業体]	177,450,000		H21. 9. 4～ H23. 2. 28	建築工事の工事変更に伴い、工期延長が生じたため、現場の安全管理に要する費用、現場の維持管理に要する費用を変更したことによる。
111	22. 12. 20 平成22年 第4回足立区 議会定例会で 承認111号		① 181,598,550		①H21. 9. 4～ H23. 6. 30	
	23. 2. 25					【設計変更】 既存状況による変更、学校要望による変更等が必要になったことに伴い、設計変更が生じたことによる。
	23. 5. 31				①H21. 9. 4～ H23. 6. 30 ②H21. 9. 4～ H23. 8. 31	東日本大震災に伴い、工期延長が生じたことによる。