

議決を得た契約の変更調書

| 議案<br>番号 | 当初契約年月日<br>( 変更年月日 )                          | 件 名<br>[ 契約の相手方 ]                                  | 金額変更(円)<br>議決金額<br>変更後金額<br>変更金額 | 増減率<br>( % ) | 工期変更<br>議決工期<br>変更後工期 | 変更理由                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75       | 24.6.19<br>平成24年<br>第2回足立区<br>議会定例会で<br>承認75号 | 足立区立東島根中学校改修<br>その他工事<br><br>[三浦・田中・堀真建設<br>共同企業体] | 981,540,000                      |              |                       | 工事着手後の仕上撤去工事により、躯体状況を確認した結果、躯体補修数量が増加したことによる。<br>体育館のALC内部間仕切り壁及び外壁目地シーリング、体育館暗幕、外構門扉の補修が困難であるため、新設したことによる。 |
| 4        | 25.3.25<br>平成25年<br>第1回足立区<br>議会臨時会で<br>報告4号  |                                                    | 992,024,250<br><br>10,484,250    | 1.07%        |                       | 給食場小荷物専用昇降機外壁の劣化により、外壁改修及び下地補強をしたことによる。                                                                     |
| 14       | 25.11.5<br>平成25年<br>第4回足立区<br>議会定例会で<br>報告14号 |                                                    | 1,000,214,250<br><br>8,190,000   | 1.90%        |                       | 工事請負契約約款第24条第1項から第4項に基づく賃金又は物価の変動があったことによる。                                                                 |
|          | (処分日)<br>25.12.19<br>(契約変更日)<br>25.12.19      |                                                    | 1,004,577,000<br><br>4,362,750   | 2.35%        |                       | 工事請負契約約款第54条に基づく建築資材高騰により、校庭舗装工事費の増額があったことによる。                                                              |

| 議案<br>番号 | 当初契約年月日<br>( 変更年月日 )                          | 件 名<br>[ 契約の相手方 ]                                    | 金額変更(円)<br>議決金額<br>変更後金額<br>変更金額 | 増減率<br>( % )  | 工期変更<br>議決工期<br>変更後工期 | 変更理由                                                    |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 71       | 24.6.19<br>平成24年<br>第2回足立区<br>議会定例会で<br>承認71号 | 足立区立第十中学校改修<br>その他工事<br><br>[ 武家田・丸中・竹内<br>建設共同企業体 ] | 1,025,640,000                    |               |                       | 工事請負契約約款第24条第1<br>項から第4項に基づく賃金又<br>は物価の変動があったことに<br>よる。 |
| 14       | 25.11.5<br>平成25年<br>第4回足立区<br>議会定例会で<br>報告14号 |                                                      | 1,033,263,000<br><br>7,623,000   | <br><br>0.74% |                       |                                                         |
|          | (処分日)<br>25.12.20<br>(契約変更日)<br>25.12.20      |                                                      | 1,037,820,000<br><br>4,557,000   | <br><br>1.19% |                       |                                                         |
| 63       | 24.6.19<br>平成24年<br>第2回足立区<br>議会定例会で<br>承認63号 | 足立区立本木小学校改築<br>工事<br><br>[ 三浦・田中・堀真<br>建設共同企業体 ]     | 1,857,870,000                    |               |                       | 工事請負契約約款第24条第1<br>項から第4項に基づく賃金の<br>変動があったことによる。         |
| 12       | 25.8.9<br>平成25年<br>第3回定例会<br>報告12号            |                                                      | 1,887,364,500<br><br>29,494,500  | <br><br>1.59% |                       |                                                         |
|          | (処分日)<br>26.2.10<br>(契約変更日)<br>26.2.12        |                                                      | 1,896,237,000<br><br>8,872,500   | <br><br>2.07% |                       |                                                         |
|          |                                               |                                                      |                                  |               |                       | 仕様変更及び数量変更が生じ<br>たことによる。                                |

| 議案<br>番号 | 当初契約年月日<br>( 変更年月日 )                          | 件 名<br>[ 契約の相手方 ]                                         | 金額変更(円)<br>議決金額<br>変更後金額<br>変更金額 | 増減率<br>( % )  | 工期変更<br>議決工期<br>変更後工期 | 変更理由                                                    |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 64       | 24.6.19<br>平成24年<br>第2回足立区<br>議会定例会で<br>承認64号 | 足立区立本木小学校改築<br>電気設備工事<br><br>[ トーテック・拓新・<br>コーシン建設共同企業体 ] | 195,615,000                      |               |                       | 工事請負契約約款第24条第1<br>項から第4項に基づく賃金又<br>は物価の変動があったことに<br>よる。 |
| 14       | 25.11.5<br>平成25年<br>第4回足立区<br>議会定例会で<br>報告14号 |                                                           | 197,673,000<br><br>2,058,000     | <br><br>1.05% |                       |                                                         |
|          | (処分日)<br>26.2.10<br>(契約変更日)<br>26.2.12        |                                                           | 207,511,500<br><br>9,838,500     | <br><br>6.08% |                       | 仕様変更及び数量変更が生じ<br>たことによる。                                |

| 議案<br>番号 | 当初契約年月日<br>( 変更年月日 )                          | 件 名<br>[ 契約の相手方 ]                                | 金額変更(円)<br>議決金額<br>変更後金額<br>変更金額 | 増減率<br>( % )  | 工期変更<br>議決工期<br>変更後工期 | 変更理由                                              |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 67       | 24.6.19<br>平成24年<br>第2回足立区<br>議会定例会で<br>承認67号 | 足立区立加平小学校新築<br>工事<br><br>[ 似鳥・小倉・渡建<br>建設共同企業体 ] | 1,982,925,000                    |               |                       | 掘削中に地中障害物が混入していることが判明し、重機による適切な分別処理の必要が生じたことによる。  |
| 4        | 25.3.22<br>平成25年<br>第1回足立区<br>議会臨時会で<br>報告4号  |                                                  | 1,992,792,900<br><br>9,867,900   | <br><br>0.50% |                       |                                                   |
| 12       | 25.8.12<br>平成25年<br>第3回定例会<br>報告12号           |                                                  | 2,032,293,900<br><br>39,501,000  | <br><br>2.49% |                       | 工事請負契約約款第24条第1項から第4項に基づく賃金の変動があったことによる。           |
|          | (処分日)<br>26.2.10<br>(契約変更日)<br>26.2.12        |                                                  | 2,029,553,400<br><br>-2,740,500  | <br><br>2.35% |                       | 計画敷地面積減少による変更及び追加工事が生じたことによる。<br>仕様等の変更が生じたことによる。 |

| 議案<br>番号 | 当初契約年月日<br>( 変更年月日 )                           | 件 名<br>[ 契約の相手方 ]                                    | 金額変更(円)<br>議決金額<br>変更後金額<br>変更金額 | 増減率<br>( % )  | 工期変更<br>議決工期<br>変更後工期 | 変更理由                                                    |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 68       | 24.6.19<br>平成24年<br>第2回足立区<br>議会定例会で<br>承認68号  | 足立区立加平小学校新築<br>電気設備工事<br><br>[ 雄光・洸新・丸光<br>建設共同企業体 ] | 206,850,000                      |               |                       | 工事請負契約約款第24条第1<br>項から第4項に基づく賃金又<br>は物価の変動があったことに<br>よる。 |
| 14       | 25.10.25<br>平成25年<br>第4回足立区<br>議会定例会で<br>報告14号 |                                                      | 208,939,500<br><br>2,089,500     | <br><br>1.01% |                       |                                                         |
|          | (処分日)<br>26.2.10<br>(契約変更日)<br>26.2.12         |                                                      | 220,101,000<br><br>11,161,500    | <br><br>6.41% |                       | 仕様変更及び数量変更が生じ<br>たことによる。                                |