

報告第 2 4 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 2 6 年 1 2 月 2 2 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 ( 変更年月日 )	件 名 [ 契約の相手方 ]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 ( % )	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由	
70	25.6.13 平成25年 第2回足立区 議会定例会で 承認70号	足立小学校新築工事  [ 三浦・田中・白谷 建設共同企業体 ]	2,268,000,000			平成25年度公共工事設計労務 単価(新労務単価)の運用に 係る特例措置に基づく変動が あったことによる。	
12	25.8.28 平成25年 第3回足立区 議会定例会で 報告12号		2,292,370,500				
			24,370,500	1.07%			
101	25.9.27 平成25年 第3回足立区 議会定例会で 承認101号		2,510,371,500				敷地内の土壌汚染が判明し、 搬出土を汚染土、産業廃棄物 として処分する費用が増額に なったことによる。
			218,001,000	10.69%			
54	26.3.27 平成26年 第1回足立区 議会定例会で 承認54号			2,617,954,500			
			107,583,000	4.29%			
20	26.9.11 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 報告20号		2,689,126,500			工事請負契約約款第24条第6 項に基づく賃金又は物価の変 動があったことによる。	
			71,172,000	2.72%			
24	( 処分日 ) 26.12.15 ( 契約変更日 ) 26.12.15		2,709,117,300			敷地南側の廃道敷を学校用地 として敷地に算入したこと に伴い、外構工事部分の工事費 が増額になったことによる。	
			19,990,800	3.48%			