

報告第 18 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 27 年 10 月 23 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
84	26.9.30 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 承認84号	千住あずま住区センター 改築工事 [株式会社渡喜建設]	409,644,000			
	(処分日) 27.9.10 (契約変更日) 27.9.10		411,285,600 1,641,600	 0.40%		工事請負契約約款第24条第6項に基づく賃金又は物価の変動があったことによる。
85	26.9.30 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 承認85号	(仮称) 区営中央本町四丁目 第2アパートその他改築電気 設備工事 [栗駒・馬場・ ティーエムディー 建設共同企業体]	339,660,000			
12	27.6.24 平成27年 第2回足立区 議会定例会で 報告12号		331,549,200 -8,110,800	 -2.39%		開設当初はシルバーピアとして使用しないため、ナースコール等の設置が中止となり減額になったことによる。
	(処分日) 27.9.18 (契約変更日) 27.9.18		337,456,800 5,907,600	 -0.65%		工事請負契約約款第24条第6項に基づく賃金又は物価の変動があったことによる。

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
71	26.6.19 平成26年 第2回足立区 議会定例会で 承認71号	関原小学校改築工事 [似鳥・武家田・小倉 建設共同企業体]	2,977,020,000			
14	27.9.25 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 報告14号		3,010,068,000 33,048,000	 1.11%		工事請負契約約款第24条第6項に基づく賃金又は物価の変動があったことによる。
	(処分日) 27.10.9 (契約変更日) 27.10.9		3,044,260,800 34,192,800	 2.26%	H26.6.20 ~ H28.2.29 H26.6.20 ~ H28.5.31	【金額変更】 地中障害物の撤去、杭位置の変更に合わせて基礎形状の変更、2・3階の平面計画の変更等及び工期変更により、費用が増額になったことによる。 【工期変更】 地中障害物の撤去、都市計画道路整地に伴う工事車両の通行制限、労務確保に係る社会情勢の変化により、時間を要したことによる。
88	26.9.30 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 承認88号		253,692,000			
14	27.9.25 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 報告14号	関原小学校改築電気設備工事 [雄光・青路・拓電 建設共同企業体]	255,981,600 2,289,600	 0.90%		工事請負契約約款第24条第6項に基づく賃金又は物価の変動があったことによる。
	(処分日) 27.10.9 (契約変更日) 27.10.9		257,990,400 2,008,800	 1.69%	H26.10.1 ~ H28.3.15 H26.10.1 ~ H28.6.15	【金額変更】 工期変更により、費用が増額になったことによる。 【工期変更】 地中障害物の撤去、都市計画道路整地に伴う工事車両の通行制限、労務確保に係る社会情勢の変化により、時間を要したことによる。

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
89	26.9.30 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 承認89号	関原小学校改築給排水衛生 設備工事 [坂田・東管建設共同企業体]	230,364,000			
	(処分日) 27.10.9 (契約変更日) 27.10.9		231,519,600 1,155,600	 0.50%	H26.10.1～ H28.3.15 H26.10.1～ H28.6.15	【金額変更】 工期変更により、費用が増 額になったことによる。 【工期変更】 地中障害物の撤去、都市計 画道路整地に伴う工事車両 の通行制限、労務確保に係 る社会情勢の変化により、 時間を要したことによる。
90	26.9.30 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 承認90号	関原小学校改築空調設備工事 [玉紘・カンノ建設共同企業体]	220,879,440			
	(処分日) 27.10.9 (契約変更日) 27.10.9		222,620,400 1,740,960	 0.79%	H26.10.1～ H28.3.15 H26.10.1～ H28.6.15	【金額変更】 工期変更により、費用が増 額になったことによる。 【工期変更】 地中障害物の撤去、都市計 画道路整地に伴う工事車両 の通行制限、労務確保に係 る社会情勢の変化により、 時間を要したことによる。