

報告第 2 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 28 年 2 月 24 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
128	27.10.2 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 承認128号	(仮称) 千住防災ひろば 整備工事請負契約の 変更について [株式会社シミズローディック]	221,388,120		H26.8.29 ~ H28.3.10	(1) 近隣からの要望により、砂塵対策としてアスファルト舗装および真砂土舗装の面積増、フェンスと隣接敷地の間を閉塞する処置、既存メッシュフェンスの補修、部分的に撤去したフェンスの端部処理、コンクリート擁壁への格子フェンス設置を行なったことによる。 (2) 六町生垣見本園閉園に伴い撤去する樹木を六町生垣見本園から移植したことにより、高木及び低木の植栽数が減となったことによる。 (3) 植栽地盤改良のため、植込地に客土を行なったことによる。
	(処分日) 28.2.2 (契約変更日) 28.2.2		221,354,640 -33,480	 -0.02%		
70	27.6.30 平成27年 第2回足立区 議会定例会で 承認70号	精神障がい者自立支援センター 新築工事 [一新建設株式会社]	437,400,000			(1) 既存図面と異なる位置に既存PC杭があり、撤去・処分等の経費が増額となったことによる。 (2) 隣接敷地で行われている別工事により境界の仮囲いが設置されたため、当該部分の仮囲いの設置経費が減額になったことによる。
	(処分日) 28.2.5 (契約変更日) 28.2.5		438,544,800 1,144,800	 0.26%		