

報告第 1 1 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 2 9 年 9 月 2 1 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
88	28.9.30 平成28年 第3回足立区 議会定例会で 承認88号	(仮称) 小台・宮城地区公共施設 新築工事 [田中・三浦建設共同企業体]	907,740,000			杭打設・山留シートパイル圧入・根切り工事の際、コンクリート・煉瓦・松杭・PC杭等の地中障害が発生し、撤去工事の必要が生じた。以上から費用が増額になったことによる。
	(処分日) 29.8.3 (契約変更日) 29.8.3		924,825,600 17,085,600	1.88%		
89	28.9.30 平成28年 第3回足立区 議会定例会で 承認89号	千寿小学校旧校舎その他解体工事 [春日・共栄建設共同企業体]	246,132,000			体育館およびプール既存杭の引き抜きの結果、設計当初の本数から数量が増えた。また探り掘りおよび地中障害撤去工事に伴い、内容変更の必要が生じた。以上から費用が増額になったことによる。
	(処分日) 29.6.26 (契約変更日) 29.6.26		255,841,200 9,709,200	3.94%		
38	29.3.1 平成29年 第1回足立区 議会定例会で 承認38号	伊興小学校外構その他工事 [株式会社東京三田組]	383,292,000			平成29年3月からの公共工事設計労務単価(新労務単価)の適用に係る特例措置による。
	(処分日) 29.6.28 (契約変更日) 29.6.28		383,832,000 540,000	0.14%		