

報告第5号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

令和4年2月22日

提出者 足立区長 近藤 弥生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
137	R1. 12. 9 令和元年 第4回足立区 議会定例会で 承認137号	千寿青葉中学校改築電気設備工事 [アキラ・雄光建設共同企業体]	① 399, 300, 000		①R1. 12. 10～ R3. 7. 20	
4	R2. 12. 23 令和3年 第1回足立区 議会臨時会で 報告4号		② 406, 109, 000 ③ 6, 809, 000	1. 71%	②R1. 12. 10～ R4. 2. 28	(1) 別途契約の「足立区立千寿青葉中学校改築工事」の工期延伸に伴い、本契約も工期延伸が発生するため。
	(処分日) R4. 2. 1 (契約変更日) R4. 2. 1		② 420, 486, 000 ③ 21, 186, 000	5. 31%		(1) 屋外キュービクル用点検歩廊の追加。 (2) 一般電話機からPHSへ仕様変更。 (3) 雷保護設備の新規格による仕様変更。
138	R1. 12. 9 令和元年 第4回足立区 議会定例会で 承認138号	千寿青葉中学校改築給排水衛生 設備工事 [拓進・東京セントラル建設共同 企業体]	① 414, 480, 000		①R1. 12. 10～ R3. 7. 20	
4	R2. 12. 23 令和3年 第1回足立区 議会臨時会で 報告4号		② 417, 571, 000 ③ 3, 091, 000	0. 75%	②R1. 12. 10～ R4. 2. 28	(1) 別途契約の「足立区立千寿青葉中学校改築工事」の工期延伸に伴い、本契約も工期延伸が発生するため。
	(処分日) R4. 2. 1 (契約変更日) R4. 2. 1		② 441, 078, 000 ③ 26, 598, 000	6. 42%		(1) 新型コロナウイルス感染症対策による非接触タイプへの設備機器の変更。 (2) 体育館空調運転用の災害時臨時ガス発生装置の機能向上による仕様変更等。

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円)		増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額		①議決工期	②変更後工期	
84	R2. 6. 30 令和2年 第2回足立区 議会定例会で 承認84号	綾瀬小学校改築電気設備工事 [トーテック・青路建設共同企業 体]	① 539, 000, 000					
	(処分日) R4. 2. 2 (契約変更日) R4. 2. 2		② 547, 173, 000				(1) 回路および負荷変更による、受変電設備、分電盤の仕様変更。 (2) 学校要望による、電気錠設備工事の追加、西門へのインターホンを追加、学童インターホン設置位置変更、テレビ端子の追加等。	
85	R2. 6. 30 令和2年 第2回足立区 議会定例会で 承認85号	綾瀬小学校改築給排水衛生設備 工事 [水工房・カンノ建設共同企業 体]	① 509, 300, 000					
	(処分日) R4. 2. 2 (契約変更日) R4. 2. 2		② 521, 763, 000				(1) 新型コロナウイルス感染症対策による非接触タイプへの設備機器等の変更。	
86	R2. 6. 30 令和2年 第2回足立区 議会定例会で 承認86号	綾瀬小学校改築空調設備工事 [やんま・第一冷暖房建設共同企 業体]	① 501, 600, 000					
	(処分日) R4. 2. 2 (契約変更日) R4. 2. 2		② 505, 934, 000				(1) 耐候性、メンテナンス性を考慮し、ダクトの仕様変更等の追加。	
			③ 8, 173, 000		1. 52%			
			③ 12, 463, 000		2. 45%			
			③ 4, 334, 000		0. 86%			

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
80	R2. 6. 30 令和2年 第2回足立区 議会定例会で 承認80号	江北小学校新築工事 [武家田・竹内・前田建設共同企 業体]	① 3, 739, 780, 000			
	(処分日) R4. 2. 9 (契約変更日) R4. 2. 9		② 3, 839, 528, 000 ③ 99, 748, 000	2. 67%		(1) 地中障害物の撤去処分・ 運搬費の増額。 (2) 地盤改良施工範囲の追加 による増額。
81	R2. 6. 30 令和2年 第2回足立区 議会定例会で 承認81号	江北小学校新築電気設備工事 [雄光・丸光建設共同企業体]	① 448, 800, 000			
	(処分日) R4. 2. 9 (契約変更日) R4. 2. 9		② 477, 741, 000 ③ 28, 941, 000	6. 45%		(1) 高圧・低圧の幹線ケーブ ル経路変更に伴う増額。 (2) 低圧動力盤増設、給食室 の電灯盤・動力盤の変更等によ る増額。