

報告第5号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

令和6年3月27日

提出者 足立区長 近藤 弥生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円)		増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額		①議決工期	②変更後工期	
80	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認80号	上沼田東公園改修整備工事請負契約 [東京三田組・太和工業建設共同企 業体]	① 1,386,000,000			① R7. 1. 10		
12	R5. 6. 13 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 報告12号		② 1,411,939,870		1.87%			(1) 構造物の撤去に伴う、支障物の処理費用の増加。 (2) 地盤確認のためのボーリング調査の追加と防球ネット基礎杭の継足し等。
	(処分日) R6. 3. 5 (契約変更日) R6. 3. 5		③ 25,939,870					
			② 1,458,944,300		5.26%			(1) 管理棟前の舗装を非透水性舗装から保水性舗装に変更。 (2) 敷地造成に伴う不良土の運搬処理費用の増加。 (3) 管理棟にバリアフリーに配慮した介助ベッド、ベビーベッドの追加による増。
			③ 47,004,430					
97	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認97号	(仮称) 江北健康づくりセンター新 築給排水衛生設備工事請負契約 [東洋設備株式会社]	① 249,700,000			① R6. 6. 28		
	(処分日) R6. 3. 1 (契約変更日) R6. 3. 1		② 273,537,000		9.55%	R6. 11. 15		(1) 用途を考慮し、衛生器具類の変更、追加 (2) インプレスライド条項の適用 (3) 工期延伸による諸経費の増加
			③ 23,837,000					
96	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認96号	(仮称) 江北健康づくりセンター新 築空調設備工事請負契約 [玉紘・産栄建設共同企業体]	① 497,587,200			① R6. 6. 28		
	(処分日) R6. 3. 1 (契約変更日) R6. 3. 1		② 545,699,000		9.67%	R6. 11. 15		(1) 空調システムの利便性向上および設備追加 (2) インプレスライド条項の適用 (3) 工期延伸による諸経費の増加
			③ 48,111,800					

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
36	R5. 3. 23 令和5年 第1回足立区 議会定例会で 承認36号	一本橋架け替え工事請負契約 [松井建設株式会社東京支店]	① 473, 000, 000		① R7. 2. 14	
	(処分日) R6. 3. 11 (契約変更日) R6. 3. 11		② 465, 711, 400 ③ △ 7, 288, 600	-1. 54%		(1) 工事成果物を担保しつつも、より安価な施工方法の採用による減