

報告第 18 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 6 年 10 月 21 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

| 議案<br>番号 | 当初契約年月日<br>(変更年月日)                              | 件 名<br>[契約の相手方]                                        | 金額変更(円)<br>①議決金額<br>②変更後金額<br>③変更金額             | 増減率<br>(%) | 工期変更<br>①議決工期<br>②変更後工期 | 変更理由                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131      | R5. 9. 29<br>令和5年<br>第3回足立区<br>議会定例会で<br>承認131号 | 中央本町地域学習センター大規模<br>改修機械設備工事請負契約<br><br>[株式会社水工房]       | ①<br>233, 310, 000                              |            | ①<br>R6. 11. 15         |                                                                                                                             |
| 12       | R6. 6. 20<br>令和6年<br>第2回足立区<br>議会定例会で<br>報告12号  |                                                        | ②<br>239, 063, 000<br><br>③<br>5, 753, 000      | 2. 47%     | ②                       | (1) インフレスライド条項<br>の適用                                                                                                       |
|          | (処分日)<br>R6. 10. 8<br>(契約変更日)<br>R6. 10. 8      |                                                        | ②<br>246, 620, 000<br><br>③<br>7, 557, 000      | 5. 70%     | ②<br>R6. 12. 17         | (1) 施設維持保全性の向上<br>に伴う増<br>(2) 既存管の管更生工事に<br>伴う増<br>(3) 車両侵入箇所の安全対<br>策強化に伴う増                                                |
| 81       | R4. 9. 30<br>令和4年<br>第3回足立区<br>議会定例会で<br>承認81号  | (仮称) 江北健康づくりセンター<br>新築工事請負契約<br><br>[武家田・浅香建設共同企業体]    | ①<br>2, 363, 295, 000                           |            | ①<br>R6. 6. 28          |                                                                                                                             |
| 29       | R6. 2. 29<br>令和6年<br>第1回足立区<br>議会定例会で<br>承認29号  |                                                        | ②<br>2, 959, 418, 000<br><br>③<br>596, 123, 000 | 25. 22%    | ②<br>R6. 10. 31         | (1) 地中障害物の処理による<br>増<br>(2) 基礎工事の変更による<br>増<br>(3) 施設機能向上のための<br>設計変更による増<br>(4) インフレスライド条項<br>の適用<br>(5) 工期の延伸に伴う諸経<br>費の増 |
|          | (処分日)<br>R6. 10. 8<br>(契約変更日)<br>R6. 10. 8      |                                                        | ②<br>2, 991, 934, 000<br><br>③<br>32, 516, 000  | 1. 10%     | ②<br>R7. 2. 14          | (1) インフレスライド条項<br>の適用<br>(2) 工期の延伸に伴う諸経<br>費の増                                                                              |
| 95       | R4. 9. 30<br>令和4年<br>第3回足立区<br>議会定例会で<br>承認95号  | (仮称) 江北健康づくりセンター<br>新築電気設備工事請負契約<br><br>[雄光・拓電建設共同企業体] | ①<br>726, 000, 000                              |            | ①<br>R6. 6. 28          |                                                                                                                             |
| 30       | R6. 2. 29<br>令和6年<br>第1回足立区<br>議会定例会で<br>承認30号  |                                                        | ②<br>898, 909, 000<br><br>③<br>172, 909, 000    | 23. 82%    | ②<br>R6. 11. 15         | (1) 施設機能向上のための<br>設計変更による増<br>(2) インフレスライド条項<br>の適用<br>(3) 工期の延伸に伴う諸経<br>費の増                                                |
|          | (処分日)<br>R6. 10. 8<br>(契約変更日)<br>R6. 10. 8      |                                                        | ②<br>917, 246, 000<br><br>③<br>18, 337, 000     | 2. 04%     | ②<br>R7. 2. 28          | (1) インフレスライド条項<br>の適用<br>(2) 工期の延伸に伴う諸経<br>費の増                                                                              |

| 議案<br>番号 | 当初契約年月日<br>(変更年月日)                              | 件 名<br>[契約の相手方]                                                | 金額変更(円)<br>①議決金額<br>②変更後金額<br>③変更金額    | 増減率<br>(%) | 工期変更<br>①議決工期<br>②変更後工期 | 変更理由                                           |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 132      | R5. 9. 29<br>令和5年<br>第3回足立区<br>議会定例会で<br>承認132号 | 竹ノ塚駅西口駅前広場暫定整備及<br>び区画街路第14号線街路部整備<br>工事請負契約<br><br>[内田建設株式会社] | ①<br>299,970,000                       |            | ①<br>R7. 2. 28          |                                                |
|          | (処分日)<br>R6. 10. 8<br>(契約変更日)<br>R6. 10. 8      |                                                                | ②<br>299,583,900<br><br>③<br>△ 386,100 | -0.13%     | ②                       | (1) 工事車両ルート変更に伴う交通誘導員配置数の減<br>(2) 地中埋設物撤去費の追加等 |