

報告第 2 2 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 6 年 1 2 月 2 0 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円)			増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額	③変更金額		①議決工期	②変更後工期	
79	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認79号	東綾瀬中学校改築工事請負契約 [三浦・田中・新井建設共同企業 体]	① 4,992,900,000				① R6. 7. 31		
12	R5. 6. 13 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 報告12号		② 4,996,552,000			0.07%		(1) 杭打設位置変更の必要性が生じたため。	
22	R5. 11. 8 令和5年 第4回足立区 議会定例会で 報告22号		② 5,086,752,000			1.88%		(1) インフレスライド条項の適用	
81	R6. 6. 27 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 承認81号		② 5,335,803,000			6.87%	② R6. 12. 17	(1) 校庭を人工芝舗装へ仕様変更したための増 (2) 契約工期の延伸に伴う諸経費の増 (3) インフレスライド条項の適用	
	(処分日) R6. 12. 3 (契約変更日) R6. 12. 3		② 5,342,524,000			0.13%	②	(1) 施設の仮使用に必要な安全性向上のための追加工事に伴う増 (2) 学校要望による内装仕様変更に伴う増 (3) 工期内施工を遵守するための材料・工法の変更による増	
92	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認92号	東綾瀬中学校改築電気設備工事 請負契約 [トーテック・沈新建設共同企業 体]	① 539,000,000				① R6. 8. 16		
22	R5. 11. 8 令和5年 第4回足立区 議会定例会で 報告22号		② 551,793,000			2.37%	②	(1) インフレスライド条項の適用	
12	R6. 7. 5 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 報告12号		② 572,308,000			6.18%	② R6. 12. 17	(1) インフレスライド条項の適用 (2) 建築工事の契約工期の延伸に伴う工期延長	
	(処分日) R6. 12. 3 (契約変更日) R6. 12. 3		③ 20,515,000						
			② 584,518,000			8.44%	②	(1) 施設の利便性向上のための追加工事に伴う増 (2) 同履行場所で施工する他業種工事の遅れに伴う、仕様変更による増	
			③ 12,210,000						

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円)			増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
			①議決金額	②変更後金額	③変更金額			
94	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認94号	東綾瀬中学校改築給排水衛生設 備工事請負契約 [東管・中村設備建設共同企業体]	① 493,900,000				① R6. 8. 16	
22	R5. 11. 8 令和5年 第4回足立区 議会定例会で 報告22号		② 509,707,000 ③ 15,807,000		3.20%		②	(1) インフレスライド条項 の適用
12	R6. 7. 5 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 報告12号		② 517,627,000 ③ 7,920,000		4.80%		② R6. 12. 17	(1) インフレスライド条項 の適用 (2) 建築工事の契約工期の 延伸による工期延長
	(処分日) R6. 12. 3 (契約変更日) R6. 12. 3		② 506,803,000 ③ △ 10,824,000		2.61%		②	(1) 校庭の人工芝化による 散水設備の中止による減
73	R6. 6. 27 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 承認73号	加賀中学校外壁改修その他工事 請負契約 [一新建設株式会社]	① 195,030,000				① R7. 1. 15	
	(処分日) R6. 12. 6 (契約変更日) R6. 12. 6		② 210,595,000 ③ 15,565,000		7.98%		②	(1) 屋上防水の地下不良箇 所の補修による増 (2) 外壁目地の劣化による 改修範囲の増
129	R5. 9. 29 令和5年 第3回足立区 議会定例会で 承認129号	中央本町地域学習センター大規 模改修工事請負契約 [株式会社似島工務店]	① 744,700,000				① R7. 1. 31	
12	R6. 7. 5 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 報告12号		② 748,880,000 ③ 4,180,000		0.56%		②	(1) インフレスライド条項 の適用
	(処分日) R6. 12. 3 (契約変更日) R6. 12. 3		② 760,298,000 ③ 11,418,000		2.09%		②	(1) 施設の利便性向上のた めの追加工事に伴う増 (2) 施設の安全性向上のた めの追加工事に伴う増

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円)			増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額	③変更金額		①議決工期	②変更後工期	
80	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認80号	上沼田東公園改修整備工事請負 契約 [東京三田組・太和工業建設共同 企業体]	① 1,386,000,000				① R7. 1. 10		
12	R5. 6. 13 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 報告12号		② 1,411,939,870			1.87%		(1) 構造物の撤去に伴う、 支障物の処理費用の増加。 (2) 地盤確認のためのボー リング調査の追加と防球ネッ ト基礎杭の継足し等。	
5	R6. 3. 5 令和6年 第1回足立区 議会定例会で 報告5号		② 1,458,944,300			5.26%		(1) 管理棟前の舗装を非透 水性舗装から保水性舗装に変 更。 (2) 敷地造成に伴う不良土 の運搬処理費用の増加。 (3) 管理棟にバリアフリー に配慮した介助ベッド、ペ ビーベッドの追加による増。	
13	R6. 8. 16 令和6年 第3回足立区 議会定例会で 報告13号		② 1,471,828,600			6.19%		(1) 野球場とテニスコート の利用案内看板、高木、中低 木用の樹名板を追加設置費用 の増。 (2) 公園東側の創出用地の 引き渡し条件が整理されたこ とによる解体工事内容の変 更。	
	(処分日) R6. 12. 12 (契約変更日) R6. 12. 12		② 1,477,682,800			6.61%	②	(1) 産業廃棄物等の数量、 建築工事の出来高数量が確定 したための変更。	
			③ 5,854,200						