

報告第10号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

令和7年3月24日

提出者 足立区長 近藤 弥生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円)			増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額	③変更金額		①議決工期	②変更後工期	
72	R6. 6. 27 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 承認72号	入谷中学校全体保全計画にかか る外壁改修その他工事請負契約 [株式会社彩光建設東京支社]	① 379,280,000				① R7. 6. 27		
	(処分日) R7. 2. 26 (契約変更日) R7. 2. 26		② 399,234,000			5.26%	②	(1) 施設の安全性向上のための追加工事に伴う増 (2) 現場精査に伴う外壁補修箇所数の増 (3) 他関連工事の入札不調により追加工事が発生したため	
95	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認95号	(仮称) 江北健康づくりセンター 新築電気設備工事請負契約 [雄光・拓電建設共同企業体]	① 726,000,000				① R6. 6. 28		
30	R6. 2. 29 令和6年 第1回足立区 議会定例会で 承認30号		② 898,909,000			23.82%	② R6. 11. 15	(1) 施設機能向上のための設計変更による増 (2) インプレスライド条項の適用 (3) 工期の延伸に伴う諸経費の増	
			③ 172,909,000						
18	R6. 10. 8 令和6年 第3回足立区 議会定例会で 報告18号		② 917,246,000			2.04%	② R7. 2. 28	(1) インプレスライド条項の適用 (2) 工期の延伸に伴う諸経費の増	
	(処分日) R7. 2. 27 (契約変更日) R7. 2. 27		③ 18,337,000						
			② 変更なし				② R7. 3. 31	(1) 施設の送電切替日が、工期内に間に合わないため	
			③						
77	R6. 6. 27 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 承認77号	五兵衛橋架け替え工事請負契約 [北野建設株式会社東京本社]	① 1,606,000,000				① R8. 11. 30		
	(処分日) R7. 2. 28 (契約変更日) R7. 2. 28		② 1,638,463,200			2.02%	②	(1) 施工計画の精査に伴い鋼矢板リースを購入への設計変更が必要となったため (2) 現場精査の結果、杭打設方法の設計変更に伴う増	
			③ 32,463,200						

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円)			増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額	③変更金額		①議決工期	②変更後工期	
132	R5. 9. 29 令和5年 第3回足立区 議会定例会で 承認132号	竹ノ塚駅西口駅前広場暫定整備及 び区画街路第14号線街路部整備 工事請負契約 [内田建設株式会社]	①	299,970,000			①	R7. 2. 28	
	②		299,583,900			②		(1) 工事車両ルート変更に伴う交通誘導員配置数の減 (2) 地中埋設物撤去費の追加等	
	③		△ 386,100	-0.13%					
	3		R7. 1. 6 令和7年 第1回足立区 議会定例会で 報告3号	②	298,766,600			②	
	(処分日) R7. 2. 27 (契約変更日) R7. 2. 27		②	290,471,500			②	R7. 3. 19	(1) 工事車両ルート変更に伴う交通誘導員配置数の減
			③	△ 8,295,100	-3.17%				
168	R5. 12. 20 令和5年 第4回足立区 議会定例会で 承認168号	綾瀬駅東口駅前交通広場整備工事 請負契約 [白岩建設株式会社]	①	379,500,000			①	R7. 3. 7	
	(処分日) R7. 2. 26 (契約変更日) R7. 2. 26		②	380,844,200			②		(1) 試走実験の通行軌跡に対応した街築工の延長に伴う増 (2) タクシー乗り場の上屋追加設置に伴う増 (3) 発生土量の増による処理費の増
			③	1,344,200	0.35%				