

# 総務委員会議案説明資料

令和4年7月6日

件名	頁
1 第59号議案 足立区立東綾瀬中学校旧校舎その他解体工事 請負契約の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・	2

(総務部)

# 第 5 9 号 議 案 説 明 資 料

令和 4 年 7 月 6 日

件 名	足立区立東綾瀬中学校旧校舎その他解体工事請負契約の変更について										
所管部課名	総務部 契約課										
内 容	<b>1 契約の相手方</b>	麻生・渡部建設共同企業体 代表者 麻生土木株式会社 代表取締役 麻生 雅光 東京都足立区谷在家一丁目 8 番 3 号									
	<b>2 契約金額</b>										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>契約</th> <th>変更増減額</th> <th>契約金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当 初 契 約</td> <td>—</td> <td>3 2 6, 3 4 0, 4 3 2 円</td> </tr> <tr> <td>変 更 契 約 ( 予 定 )</td> <td>6 3, 4 7 7, 5 6 8 円</td> <td>3 8 9, 8 1 8, 0 0 0 円</td> </tr> </tbody> </table>	契約	変更増減額	契約金額	当 初 契 約	—	3 2 6, 3 4 0, 4 3 2 円	変 更 契 約 ( 予 定 )	6 3, 4 7 7, 5 6 8 円	3 8 9, 8 1 8, 0 0 0 円
	契約	変更増減額	契約金額								
	当 初 契 約	—	3 2 6, 3 4 0, 4 3 2 円								
	変 更 契 約 ( 予 定 )	6 3, 4 7 7, 5 6 8 円	3 8 9, 8 1 8, 0 0 0 円								
		(当初比増額率 19.5%)									
	<b>3 契約年月日</b>	令和 4 年 3 月 2 4 日									
	<b>4 契約番号</b>	3 足総契契第 0 1 0 6 2 3 号									
	<b>5 工 期</b>	令和 4 年 3 月 2 5 日から令和 4 年 1 0 月 2 8 日									
<b>6 工事場所</b>	足立区綾瀬三丁目 2 3 番 1 4 号 ※別紙のとおり										
<b>7 契約変更理由および内容</b>	<p>当初設計時のアスベスト調査にて含有が確認されなかった箇所について、施工者が大気汚染防止法第 1 8 条の 1 5 に基づく事前調査を行ったところ、含有が確認された。</p> <p>これを受け、区として追加のアスベスト調査を施工者へ依頼し、1 5 箇所中 4 箇所含有が確認されたため、当該アスベスト含有材の除去工事を追加することとした。</p> <p>(1) 追加工事内容</p> <p>ア アスベスト再調査 1 5 箇所</p> <p>イ 校舎棟、教室・廊下階段の目地上部塗膜におけるアスベスト含有材の除去工事 約 2, 8 6 6 m<sup>2</sup></p>										
<b>8 契約変更(仮承諾)年月日</b>	令和 4 年 6 月 1 7 日										
<b>9 そ の 他</b>	<p>議会の議決を得た当該契約金額より変更による増減額が 1 0 0 分の 1 0 以上のため、足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和 3 9 年足立区条例第 1 号)第 2 条の規定に基づき、本件を提出する。</p>										
今後の方針											

旧東綾瀬中学校 案内図

